

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

（2020年度）

项目名称	市水文测报中心项目			项目编码	094002FZJS_202000004			
主管部门	宁波市水利局			实施单位	宁波市水文站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1074.0	1074.0	533.65	10	50	5	
	其中:财政拨款:	1074	1074		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成水文测报中心项目建设,完成项目竣工验收,确保水文测报中心投入使用,提高中心城市水雨情监测能力,更好的适应城市防洪减灾需要。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析或最终能实现的目标值及完成时间
	产出指标							
		产出数量						
			一基地两中心	业务生产用房及附属用房建筑面积共2887m2	全部达成预期指标	15	15	
		产出质量						
			房屋质量	一次性验收合格	全部达成预期指标	15	15	
			工程设计、施工、监理	符合规范	全部达成预期指标	10	10	
		产出时效						
			测报中心完成时间	2020年	2020年	10	10	
		安全生产						
			重大安全生产事故率	零	零	10	10	
	效果指标							
		经济效益						
			防灾减灾效益	防灾减灾减少老百姓生命财产损失	全部达成预期指标	10	10	
		社会效益						
			防汛抗旱水情预报	提供水质检测,为防汛抗旱提供支撑	全部达成预期指标	10	10	
		可持续影响						
			水文持续健康发展	支持水文持续健康发展,为当地防灾抗旱和水资源管理提供持续支撑。	全部达成预期指标	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市智慧水利一期工程			项目编码					
主管部门		宁波市水利局			实施单位		宁波市水资源信息管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2170.13	2170.13		1660.02		10	77%	7.7	
	其中:当年财政拨款	1300	1300				—		—	
	上年结转资金	870.13	870.13				—		—	
	其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	初步构建水利智能物联管护系统、智慧水利数据中心、智慧水利应用支撑平台、智慧水利综合应用平台(包括水资源综合管理、水利工程综合管理、河湖综合管理、水旱灾害防御管理、水文综合管理、水行政管理及公共服务、智慧水利综合应用)以及安全保障体系。				已完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析或最终能实现的目标值及完成时间		
	产出指标 (50分)	数量指标	智慧水利数据中心	梳理完成水利数据目录和数据库建设,编制并发布2020年智慧水利数据目录和水利数据资源服务模块,提供200个数据服务接口。	梳理完成水利数据目录和数据库建设,编制并发布2020年智慧水利数据目录和水利数据资源服务模块,提供466个数据服务接口。	10	10			
			物联网管护平台	基于城市物联网平台建成水利物联网,完成水位、雨量、工情、视频等基础感知400余套。	基于城市物联网平台建成水利物联网,完成水位、雨量、工情、视频等基础感知1000余套。	10	10			
			智慧水利综合平台	建成水资源、水利工程、水文、水旱灾害防御、河湖管理、水利服务及综合监测6+1的智慧水利综合平台。	建成水资源、水利工程、水文、水旱灾害防御、河湖管理、水利服务及综合监测6+1的智慧水利综合平台。	10	10			
		质量指标	水利部全国智慧水利先行先试任务	通过水利部先行先试任务中期检查	通过水利部先行先试任务中期检查,其中宁波市山洪灾害风险预报预警平台被评为智慧水利先行先试最佳实践。	10	10			
			智慧水利一期项目完成时间	通过项目验收并投入试运行	2020年12月16日,项目通过完工验收并投入试运行	10	10			
		成本指标								
		效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标	水旱灾害防御、水资源管理、水利工程管理等方面	提升水旱灾害防御能力、水资源和水利工程管理水平、提高水利智慧化管理能力。	提升水旱灾害防御能力、水资源和水利工程管理水平、提高水利智慧化管理能力。	30	30		
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意	满意	10	10			
	总分						100	97.7		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	葛岙水库			项目编码	094001FZJS_202000026			
主管部门	宁波市水利局			实施单位	宁波市葛岙水库开发有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100000.0	100000.0	100000	10	100%	10	
	其中:财政拨款:	100000	100000	100000	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、大坝主体完成45%，10月底完成导截流；2、迁建公路A线基本完成，B线完成工程量的90%；3、安置房完成工程量的80%			水库大坝主体工程完成45%；迁建公路A线全线完工，B线基本完工；安置房一期工程完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 或最终能实现的 目标值及完成 时间
	产出指标							
		产出数量						
			主体工程	45%	45%	10	10	
			安置房工程量	80%	100%	10	10	
			迁建公路 A线 工程量	100%	100%	10	10	
			迁建公路 B线 工程量	90%	92%	10	10	
			移民签约	1503户	100%	10	10	
		产出质量						
			水利工程质量 指标	合格	合格	10	10	
			工程设计、施 工、监理	符合规范	符合规范	10	10	
	效果指标							
		经济效益						
			水利工程综合 经济效益	效益较好	效益较好	10	10	
		社会效益						
		水利工程受益 范围群众满意 度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

